

Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable		
										Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer			Físico	Financiero
1	14691	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de camino sacacosechas en el paraje la mecita, localidad de zacatzonapa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Zacatzonapa - EN EL PARAJE LA MECITA, LOCALIDAD DE ZACATZONAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	1,032.00	\$950,001.00	\$891,929.34	\$1,841,930.34	\$1,841,930.34	\$1,841,930.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,841,930.34	100.00%	0.00%	1-2-3-5-5-1-	Obra del Dominio Público
2	14692	Directa	Urbanización (URB)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE LOS SABINOS, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Acatempa - EN EL PARAJE LOS SABINOS, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	2,145.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Acción
3	14693	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas en el paraje de coahuhtic, localidad de acatempa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Acatempa - EN EL PARAJE DE COAHUHTIC, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	2,145.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Acción
4	14694	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas en el paraje los huiteco, localidad de acatempa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Acatempa - EN EL PARAJE LOS HITECO, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	2,145.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Acción
5	14695	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de camino sacacosechas en el paraje la joya, localidad de ojitos de agua, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Ojitos De Agua - EN EL PARAJE LA JOYA, LOCALIDAD DE OJITOS DE AGUA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		JOSE ANGEL CASTRO GAMA	209	\$650,000.00	-\$322,760.22	\$327,239.78	\$327,239.78	\$327,239.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,239.78	100.00%	0.00%	1-2-3-5-5-1-	Obra del Dominio Público
6	14696	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas en el paraje xaltepetla, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN EL PARAJE XALTEPETLA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		JOSE ANGEL CASTRO GAMA	1,500.00	\$1,750,000.00	-\$15,899.40	\$1,734,100.60	\$1,734,100.60	\$1,734,100.60	\$1,734,100.60	\$1,734,100.60	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-	Acción
7	14697	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas en el paraje santa rosa, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN EL PARAJE SANTA ROSA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	750	\$1,050,001.00	-\$59,074.92	\$990,926.08	\$990,926.08	\$990,926.08	\$990,926.08	\$990,926.08	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	1-2-3-5-5-1-	Acción
8	14698	Directa	Urbanización (URB)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE CACOXTLA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Tixtla De Guerrero - EN EL PARAJE CACOXTLA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			1,250.00	\$1,450,002.00	\$0.00	\$1,450,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,002.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Acción
9	14699	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de camino sacacosechas en el paraje ajacayan, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN EL PARAJE AJACAYAN, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			500	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
10	14700	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular en la calle tlaloc con intersección a barranca jaltipan, colonia jardines, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN LA CALLE TLALOC CON INTERSECCIÓN A BARRANCA JALTIPAN, COLONIA JARDINES, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			24,920.00	\$1,420,000.00	\$0.00	\$1,420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
11	14701	Complementaria	Urbanización (URB)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL SEGUNDA ETAPA, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Almolonga - COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES SA DE CV	1,284.00	\$1,980,000.00	\$177,900.28	\$2,157,900.28	\$2,157,900.28	\$2,157,900.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,157,900.28	100.00%	0.00%	1-2-3-5-4-	Obra del Dominio Público
12	14702	Complementaria	Urbanización (URB)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Tixtla De Guerrero - EN EL BARRIO DE SAN JOSÉ, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			5,000.00	\$707,282.00	\$0.00	\$707,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707,282.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público

Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable	
										Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer			Físico
13	14703	Complementaria	Urbanización (URB)	Mantenimiento de sanitarios del mercado publico antonia nava de catalán, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - MERCADO PUBLICO ANTONIA NAVA DE CATALÁN, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			1,500.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura
14	14704	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de baños en el parque público del barrio de santiago, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - DEL BARRIO DE SANTIAGO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			5,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
15	14705	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en calle texcalcin, barrio san antonio, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE TEXCALCIN, BARRIO SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			250	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
16	14706	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en calle paricutin, colonia palito verde, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN CALLE PARICUTIN, COLONIA PALITO VERDE, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			200	\$1,690,000.00	\$0.00	\$1,690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
17	14707	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en barranca tezahuapa, colonia los amates, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN BARRANCA TEZAHUAPA, COLONIA LOS AMATES, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Administración Directa (Entidad)			1,200.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
18	14708	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en calle miguel hidalgo, localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - EN CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			100	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
19	14709	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle pedro vega, colonia juquilita, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE PEDRO VEGA, COLONIA JUQUILITA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			130	\$1,587,200.00	\$0.00	\$1,587,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,587,200.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
20	14710	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle juquilita, colonia juquilita, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE JUQUILITA, COLONIA JUQUILITA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			100	\$2,035,200.00	\$0.00	\$2,035,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,035,200.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
21	14711	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle texcalcin, barrio san antonio, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE TEXCALCIN, BARRIO SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			250	\$1,990,000.00	\$0.00	\$1,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
22	14712	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle cuatro, colonia sedatu, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE CUATRO, COLONIA SEDATU, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			70	\$955,000.00	-\$185,988.72	\$769,011.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$769,011.28	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
23	14713	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle paricutin, colonia palito verde, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE PARICUTIN, COLONIA PALITO VERDE, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			200	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
24	14714	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolongación héctor silvestre, colonia casahuateal, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE PROLONGACIÓN HÉCTOR SILVESTRE, COLONIA CASAHUATEAL, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			125	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público

Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable		
										Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer			Físico	Financiero
25	14715	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle benito Juárez, colonia valle de héroes, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE BENITO JUÁREZ, COLONIA VALLE DE HÉROES, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			50	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
26	14716	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico del andador apetlanca, colonia santa cruz, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - ANDADOR APETLANCA, COLONIA SANTA CRUZ, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			120	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
27	14717	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle 15 de mayo, colonia santa cruz, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE 15 DE MAYO, COLONIA SANTA CRUZ, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			75	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
28	14718	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de andador prolongación galeana, barrio san lucas, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - ANDADOR PROLONGACIÓN GALEANA, BARRIO SAN LUCAS, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			90	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
29	14719	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle carlos vargas basilio, colonia tlapochinalapa, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE CARLOS VARGAS BASILIO, COLONIA TLAPOCHINALAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			100	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
30	14720	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle unidad deportiva santa cruz, colonia 20 de noviembre, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE UNIDAD DEPORTIVA SANTA CRUZ, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			75	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
31	14721	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle siervo de la nacion, colonia apetlanca, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE SIERVO DE LA NACION, COLONIA APETLANCA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			120	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
32	14722	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle jesús león delgado, colonia coxtlapa, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE JESÚS LEÓN DELGADO, COLONIA COXTLAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			100	\$1,950,000.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
33	14723	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle tapayola, colonia jardines, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE TAPAYOLA, COLONIA JARDINES, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			50	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
34	14724	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle prolongación Iázar cárdenas, colonia antonia nava de catalán, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE PROLONGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA ANTONIA NAVA DE CATALÁN, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			75	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
35	14725	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle idelfonso lópez parra, colonia eucalipto, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE IDELFONSO LÓPEZ PARRA, COLONIA EUCALIPTO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			150	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
36	14726	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle juan n. Álvarez, localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - CALLE JUAN N. ÁLVAREZ, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			140	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público

Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable		
										Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer			Físico	Financiero
37	14727	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle miguel hidalgo, localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			100	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
38	14728	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Álvaro obregón, localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - CALLE ÁLVARO OBREGÓN, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			90	\$1,380,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
39	14729	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle venustiano carranza tramo c. juan n. Álvarez a c. francisco i. madero, localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - CALLE VENUSTIANO CARRANZA TRAMO C. JUAN N. ÁLVAREZ A C. FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			200	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
40	14730	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle cantarranas, localidad de plan de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Plan De Guerrero - CALLE CANTARRANAS, LOCALIDAD DE PLAN DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			434	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
41	14731	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle ahuihuiyucó, localidad de ojitos de agua, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Ojitos De Agua - CALLE AHUIHUIYUCO, LOCALIDAD DE OJITOS DE AGUA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			209	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
42	14732	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle hacia el panteón segunda etapa, localidad de chilacachapa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Chilacachapa - CALLE HACIA EL PANTEÓN SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD DE CHILACACHAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			511	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
43	14733	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle que conduce a la iglesia, localidad de zoquiapa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Zoquiapa - DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA, LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			1,190.00	\$1,990,000.00	\$0.00	\$1,990,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
44	14734	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal, localidad de el ahuejote, municipio de tixtla de guerrero, gro.	El Ahuejote - CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE EL AHUEJOTE, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			474	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
45	14735	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal segunda etapa, barrio tepec, localidad de el durazno, municipio de tixtla de guerrero, gro.	El Durazno - CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, BARRIO TEPEC, LOCALIDAD DE EL DURAZNO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa	LHIA PAZ SERRANO		1,015.00	\$1,995,000.00	-\$80,001.30	\$1,914,998.70	\$1,914,998.70	\$1,914,998.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914,998.70	100.00%	0.00%	1-2-3-5-2-	Obra del Dominio Público
46	14736	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal, localidad de la estacada, municipio de tixtla de guerrero, gro.	La Estacada - CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE LA ESTACADA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			203	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
47	14737	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle uno, barrio el calvario segunda etapa, localidad de acatempa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Acatempa - CALLE UNO, BARRIO EL CALVARIO SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			2,145.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obra del Dominio Público
Total de Urbanización (URB)										\$64,799,686.00	\$406,105.06	\$65,205,791.06	\$8,967,095.78	\$8,967,095.78	\$2,725,026.68	\$2,725,026.68	\$56,238,695.28	\$6,242,069.10				
48	14673	Directa	Agua Potable (APO)	Ampliación de red de agua entubada y drenaje sanitario del andador apetlanca y calle 15 de mayo, colonia santa cruz, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - ANDADOR APETLANCA Y CALLE 15 DE MAYO, COLONIA SANTA CRUZ, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			195	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura

Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Reporte de Avance Fisico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable		
										Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer			Fisico	Financiero
49	14674	Directa	Agua Potable (APO)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CARLOS VARGAS BASILIO, COLONIA TLAPOCHINALAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Tixtla De Guerrero - CALLE CARLOS VARGAS BASILIO, COLONIA TLAPOCHINALAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			100	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura
50	14676	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de tanque público de agua entubada en el barrio de santiago, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN EL BARRIO DE SANTIAGO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			1,500.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura	
51	14677	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de tanque público de agua entubada. localidad de zacatzonapa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Zacatzonapa - LOCALIDAD DE ZACATZONAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			1,032.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura	
52	14678	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de red de agua entubada potable, localidad de el potrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	El Potrero - LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			390	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura	
53	14679	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de red de distribución de agua potable, localidad de los terreros, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Los Terreros (colonia General Eusebio González S.) - LOCALIDAD DE LOS TERREROS, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	110	\$1,350,000.00	-\$13,954.84	\$1,336,045.16	\$1,336,045.16	\$1,336,045.16	\$0.00	\$0.00	\$1,336,045.16	100.00%	0.00%	1-2-3-5-3-	Infraestructura	
Total de Agua Potable (APO)											\$6,300,000.00	-\$13,954.84	\$6,286,045.16	\$1,336,045.16	\$1,336,045.16	\$0.00	\$0.00	\$4,950,000.00	\$1,336,045.16			
54	14672	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Ampliación de red de agua entubada y drenaje sanitario de la calle benito Juárez y leona vicario, colonia valle de héroes, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE BENITO JUÁREZ Y LEONA VICARIO, COLONIA VALLE DE HÉROES, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			150	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura	
55	14675	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Ampliación de red de agua entubada y drenaje sanitario de la calle idelfonso López parra, colonia eucalipto, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE IDELFONSO LÓPEZ PARRA, COLONIA EUCALIPTO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			150	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura	
56	14680	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario en la calle juan n. Álvarez, localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - CALLE JUAN N. ÁLVAREZ, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			140	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Infraestructura	
57	14681	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Mantenimiento de cárcamo pluvial en la localidad de omeapa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Omeapa - EN LA LOCALIDAD DE OMEAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			403	\$1,900,000.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Acción	
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)											\$5,650,000.00	\$0.00	\$5,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650,000.00	\$0.00			
58	14687	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de barda perimetral en esc. prim. independencia, localidad de el troncon, municipio de tixtla de guerrero, gro.	El Troncón - EN ESC. PRIM. INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE EL TRONCON, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			70	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles	
59	14688	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de dos aulas regionales en preparatoria popular, localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - EN PREPARATORIA POPULAR, LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			90	\$1,550,000.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles	
60	14689	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de sanitarios en telebachillerato comunitario num. 238, localidad de almolonga, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Almolonga - EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 238, LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			65	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles	

Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)																						
No	Id de Obra	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Cuenta Contable del Registro	Tipo de Obra Para el Registro Contable		
										Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer			Físico	Financiero
61	14782	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de dos aulas regionales en esc. prim. Josefa ortiz de dominguez, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES SA DE CV	89	\$0.00	\$1,503,763.74	\$1,503,763.74	\$1,503,763.74	\$1,503,763.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,503,763.74	100.00%	0.00%	1-2-3-5-2-2-	Obras Transferibles
Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)											\$2,740,000.00	\$1,503,763.74	\$4,243,763.74	\$1,503,763.74	\$1,503,763.74	\$0.00	\$0.00	\$2,740,000.00	\$1,503,763.74			
62	14690	Directa	Infraestructura Básica del Sector Salud (IBS)	Ampliación del hospital del bienestar en la localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			24,920.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles
Total de Infraestructura Básica del Sector Salud (IBS)											\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00			
63	14682	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)	Ampliación de red de electrificación en calle narciso mendoza, fraccionamiento tezahuapa, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN CALLE NARCISO MENDOZA, FRACCIONAMIENTO TEZAHUAPA, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	150	\$600,000.00	-\$88,594.96	\$511,405.04	\$511,405.04	\$511,405.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,405.04	100.00%	0.00%	1-2-3-5-3-	Obras Transferibles
64	14683	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)	Ampliación de red de electrificación en av. universidad de la localidad de ojitos de agua, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Ojitos De Agua - EL PARAJE UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR, LOCALIDAD DE OJITOS DE AGUA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			209	\$3,450,000.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles
65	14684	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)	Ampliación de red de electrificación en calle prolongación hÉctor silvestre, colonia casahualal, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE PROLONGACIÓN HÉCTOR SILVESTRE, COLONIA CASAHUALAL, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			100	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles
66	14685	Directa	Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)	Ampliación de red de electrificación en calle rutla cienfuegos, colonia refugio guerrero, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE RUTLA CIENFUEGOS, COLONIA REFUGIO GUERRERO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa			125	\$1,620,000.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles
Total de Electrificación Rural y de Colonias Pobres (ELE)											\$6,320,000.00	-\$88,594.96	\$6,231,405.04	\$511,405.04	\$511,405.04	\$0.00	\$0.00	\$5,720,000.00	\$511,405.04			
67	14686	Directa	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en preescolar adolfo cienfuegos y camus, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN PREESCOLAR ADOLFO CIENFUEGOS Y CAMUS, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa		NULL	108	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%		Obras Transferibles
Total de Educación (ED)											\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00			
Total											\$87,209,686.00	\$1,807,319.00	\$89,017,005.00	\$12,318,309.72	\$12,318,309.72	\$2,725,026.68	\$2,725,026.68	\$76,698,695.28	\$9,593,283.04			