

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance	
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
1	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua potable de calle Alamo parte baja, Col. Abedul y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Alamo parte baja, Col. Abedul	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-004-AD	50	\$400,000.00	\$819,255.51	\$819,255.51	\$819,255.51	\$819,255.51	\$819,255.51	\$0.00	100.00%	100.00%
2	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de calle Prol. Mangle, Col. Abedul y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prol. Mangle, Col. Abedul.	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
3	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de calle Prol. Alvaro Obregón, Col. Adolfo Lopez Mateo y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prol. Alvaro Obregón, Col. Adolfo López Mateo.	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
4	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Principal en la Localidad de Acatempa y obra complementaria para su protección.	Acatempa - Calle Principal en la Localidad de Acatempa	Adjudicación Directa	---	40	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
5	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle Alamo parte baja, Col. Abedul y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Alamo parte baja, Col. Abedul	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-003-AD	50	\$600,000.00	\$818,345.04	\$818,345.04	\$818,345.04	\$818,345.04	\$818,345.04	\$0.00	100.00%	100.00%
6	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Prol. Mangle, Col. Abedul y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prol. Mangle, Col. Abedul	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
7	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Prol. Alvaro Obregon, Col. Adolfo Lopez Mateo y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prol. Alvaro Obregon, Col. Adolfo Lopez Mateo	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
8	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de Agua Potable de calle Saturnino Silvestre Muñoz, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Saturnino Silvestre Muñoz, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
9	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Saturnino Silvestre Muñoz, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Saturnino Silvestre Muñoz, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
10	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de calle de Acceso Principal, Col. Las Animas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle de Acceso Principal, Col. Las Animas	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																	
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
11	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle de Acceso Principal, Col. Las Animas y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle de Acceso Principal, Col. Las Animas	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
12	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua entubada de calle Timoteo Moctezuma tramo: Av. Ignacio Manuel Altamirano - C. Miguel Negrete, Col. Centro y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - calle Timoteo Moctezuma tramo: Av. Ignacio Manuel Altamirano - C. Miguel Negrete, Col. Centro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-039-AD	105	\$400,000.00	\$572,590.27	\$572,590.27	\$572,590.27	\$572,590.27	\$572,590.27	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
13	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle Timoteo Moctezuma tramo: Av. Ignacio Manuel Altamirano - C. Miguel Negrete, Col. Centro y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Timoteo Moctezuma tramo: Av. Ignacio Manuel Altamirano - C. Miguel Negrete, Col. Centro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-038-AD	70	\$600,000.00	\$943,680.75	\$943,680.75	\$943,680.75	\$943,680.75	\$943,680.75	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
14	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua potable de calle Prolongación Alberto Gonzalez Valle (Circuito San Antonio), Barrio de San Antonio y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prol. Alberto Gonzalez Valle (Circuito San Antonio), Barrio de San Antonio	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
15	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle 2da Cerrada de Copil, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle 2da Cerrada de Copil, Barrio de San Lucas.	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
16	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Prol. Alberto Gonzalez Valle (Circuito San Antonio), Barrio de San Antonio y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prol. Alberto Gonzalez Valle (Circuito San Antonio), Barrio de San Antonio	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
17	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de calle Flor de Clavel, Col. Jardines y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Flor de Clavel, Col. Jardines.	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
18	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle 2da Cerrada de Copil, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle 2da Cerrada de Copil, Barrio de San Lucas	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
19	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Chimalpopoca, Barrio del Santuario y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Chimalpopoca, Barrio del Santuario.	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
20	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Flor de Clavel, Col. Jardines y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Flor de Clavel, Col. Jardines	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																	
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
21	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Chimalpopoca, Barrio del Santuario y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Chimalpopoca, Barrio del Santuario	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
22	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Santa Anna, Col. Chichipico y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Santa Anna, Col. Chichipico.	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
23	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle 3ra Cerrada de Galeana, Barrio de Sal Lucas y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle 3ra Cerrada de Galeana, Barrio de San Lucas.	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
24	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Linda, Col. Lomas de Guadalupe y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Linda, Col. Lomas de Guadalupe	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
25	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Niños Heroes, Col. Los Mangutos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Niños Heroes, Col. Los Mangutos	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
26	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Amate Amarillo, Fracc. Villas Paraiso, Col. Los Amates y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Amate Amarillo, Fracc. Villas Paraiso, Col. Los Amates	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
27	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Fresno, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Fresno, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
28	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Roble, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Roble, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
29	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Santa Anna, Col. Chichipico y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Santa Anna, Col. Chichipico	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
30	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Arce, Col. Abedul y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Arce, Col. Abedul	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-006-AD	55	\$400,000.00	\$886,235.36	\$886,235.36	\$886,235.36	\$886,235.36	\$886,235.36	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																	
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
31	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle 3ra Cerrada de Galeana, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle 3ra Cerrada de Galeana, Barrio de San Lucas	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
32	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Prof. Carlos Gonzalez Navarro tramo: C. Hermenegildo Galeana - C. Idelfonso Lopez Parra, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prof. Carlos Gonzalez Navarro tramo: C. Hermenegildo Galeana - C. Idelfonso Lopez Parra, Barrio de San Lucas	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
33	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle San Isidro, Col. Villas Guadalupe y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle San Isidro, Col. Villas Guadalupe	Adjudicación Directa	---	40	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
34	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de deposito de Agua Potable en la Localidad de Zacazonapa.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Zacazonapa	Adjudicación Directa	---	60	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
35	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Linda, Col. Lomas de Guadalupe y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Linda, Col. Lomas de Guadalupe	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
36	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de sistema de Agua Potable en la Localidad de Zacazonapa.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Zacazonapa	Adjudicación Directa	---	60	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
37	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Niños Heroes, Col. Los Manguitos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Niños Heroes, Col. Los Manguitos	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
38	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de Colector de Agua Pluvial en la Localidad de Matlalapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Matlalapa - Localidad de Matlalapa	Adjudicación Directa	---	50	\$1,480,620.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
39	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Amate Amarillo, Fracc. Villas Paraiso, Col. Los Amates y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Amate Amarillo, Fracc. Villas Paraiso, Col. Los Amates	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
40	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Fresno, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Fresno, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																	
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
41	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Roble, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Roble, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
42	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Arce, Col. Abedul y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Arce, Col. Abedul	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-005-AD	55	\$600,000.00	\$909,561.44	\$909,561.44	\$909,561.44	\$909,561.44	\$909,561.44	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
43	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Prol. Carlos Gonzalez Navarro tramo: C. Hermenegildo Galeana - C. Idelfonso Lopez Parra, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prol. Carlos Gonzalez Navarro tramo: C. Hermenegildo Galeana - C. Idelfonso Lopez Parra, Barrio de San Lucas	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
44	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle San Isidro, Col. Villas Guadalupe y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle San Isidro, Col. Villas Guadalupe	Adjudicación Directa	---	40	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
45	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de línea de conducción de agua potable en la Localidad de Almolonga, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Almolonga - Localidad de Almolonga, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-008-AD	1,230.00	\$0.00	\$1,040,007.91	\$1,040,007.91	\$1,040,007.91	\$1,040,007.91	\$1,040,007.91	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
46	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de calle Ignacio M. Altamirano tramo: C. Miguel Hidalgo - C. Venustiano Carranza en la Localidad de Atliaca y obra complementaria para su protección	Atliaca - Calle Ignacio M. Altamirano tramo: C. Miguel Hidalgo - C. Venustiano Carranza en la Localidad de Atliaca	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-009-AD	85	\$0.00	\$880,216.38	\$880,216.38	\$880,216.38	\$880,216.38	\$880,216.38	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
47	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de lavaderos comunitarios en la Localidad de El Durazno, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Durazno - Localidad de El Durazno, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-013-AD	1,170.00	\$0.00	\$695,460.21	\$695,460.21	\$695,460.21	\$695,460.21	\$695,460.21	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
48	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de acatempa, municipio de tixtla de guerrero, gro	Acatempa - Localidad de Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	MTG-FAISM-2021-017-INV	2,008.00	\$0.00	\$1,955,288.90	\$1,955,288.90	\$1,955,288.90	\$1,955,288.90	\$1,955,288.90	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
49	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje pluvial en calle don canoto en la localidad de zoquiapa, municipio de tixtla de guerrero, gro	Zoquiapa - Calle Don Canoto en la localidad de Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-021-AD	1,390.00	\$0.00	\$705,807.36	\$705,807.36	\$705,807.36	\$705,807.36	\$705,807.36	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
50	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Rehabilitación de red de agua entubada de calle Atliano Alcaraz tramo: C. Ignacio Campos - C. Hermenegildo Galeana, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - calle Atliano Alcaraz tramo: C. Ignacio Campos - C. Hermenegildo Galeana, Barrio de San Lucas	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-022-AD	360	\$0.00	\$1,306,002.21	\$1,306,002.21	\$1,306,002.21	\$1,306,002.21	\$1,306,002.21	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance	
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
51	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle hossein nabor, col. lomas de guadalupe y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Hossein Nabor, Col. Lomas de Guadalupe, Loc. Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-025-AD	200	\$0.00	\$1,736,046.48	\$1,736,046.48	\$1,736,046.48	\$1,736,046.48	\$1,736,046.48	\$0.00	100.00%	100.00%
52	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua entubada de calle hossein nabor, col. lomas de guadalupe y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Hossein Nabor, Col. Lomas de Guadalupe, Loc. Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-026-AD	200	\$0.00	\$962,561.90	\$962,561.90	\$962,561.90	\$962,561.90	\$962,561.90	\$0.00	100.00%	100.00%
53	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle tlapochinalapa, col. tlapochinalapa y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Tlapochinalapa, Col. Tlapochinalapa, Loc. Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-027-AD	100	\$0.00	\$1,138,107.63	\$1,138,107.63	\$1,138,107.63	\$1,138,107.63	\$1,138,107.63	\$0.00	100.00%	100.00%
54	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua entubada de calle tlapochinalapa, col. tlapochinalapa y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Tlapochinalapa, Col. Tlapochinalapa, Loc. Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-028-AD	100	\$0.00	\$721,567.27	\$721,567.27	\$721,567.27	\$721,567.27	\$721,567.27	\$0.00	100.00%	100.00%
55	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle san agustín tramo: c. del fortín - c. libertad, barrio de san agustín y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle San Agustín tramo: C. Del Fortín - C. Libertad, Barrio de san Agustín, Loc. Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-029-AD	200	\$0.00	\$968,727.54	\$968,727.54	\$968,727.54	\$968,727.54	\$968,727.54	\$0.00	100.00%	100.00%
56	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua entubada de calle san agustín tramo: c. del fortín - c. libertad, barrio de san agustín y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle San Agustín tramo: C. Del Fortín - C. Libertad, Barrio de san Agustín, Loc. Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-030-AD	200	\$0.00	\$508,431.26	\$508,431.26	\$508,431.26	\$508,431.26	\$508,431.26	\$0.00	100.00%	100.00%
57	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje pluvial en calle Hacia el Mercado Nuevo y obra complementaria para su protección, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Calle Hacia el Mercado Nuevo, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	MTG-FAISM-2021-036-INV	120	\$0.00	\$2,253,850.54	\$2,253,850.54	\$2,253,850.54	\$2,253,850.54	\$2,253,850.54	\$0.00	100.00%	100.00%
58	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua entubada de calle Hacia el Mercado Nuevo y obra complementaria para su protección, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Calle Hacia el Mercado Nuevo, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	MTG-FAISM-2021-037-INV	120	\$0.00	\$2,012,318.09	\$2,012,318.09	\$2,012,318.09	\$2,012,318.09	\$2,012,318.09	\$0.00	100.00%	100.00%
59	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Mantenimiento de drenaje pluvial de canal Tezahuapa en la Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Canal Tezahuapa en la Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-040-AD	22,826.00	\$0.00	\$1,127,036.94	\$1,127,036.94	\$1,127,036.94	\$1,127,036.94	\$1,127,036.94	\$0.00	100.00%	100.00%
60	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Mantenimiento de drenaje pluvial de canal Jaltilpan en la Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Canal Jaltilpan en la Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-041-AD	22,826.00	\$0.00	\$930,568.98	\$930,568.98	\$930,568.98	\$930,568.98	\$930,568.98	\$0.00	100.00%	100.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance	
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
61	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Mantenimiento de drenaje pluvial de canal coxtlapa en la localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Canal Coxtlapa en la Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-043-AD	1,000.00	\$0.00	\$1,117,850.02	\$1,117,850.02	\$1,117,850.02	\$1,117,850.02	\$1,117,850.02	\$0.00	100.00%	100.00%
62	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Mantenimiento de drenaje pluvial de canal hacia la laguna en la localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Canal Hacia La Laguna en la Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-044-AD	1,000.00	\$0.00	\$706,233.03	\$706,233.03	\$706,233.03	\$706,233.03	\$706,233.03	\$0.00	100.00%	100.00%
63	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Mantenimiento de drenaje pluvial de canal coculpa en la localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Canal Coculpa en la Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-045-AD	1,000.00	\$0.00	\$765,608.06	\$765,608.06	\$765,608.06	\$765,608.06	\$765,608.06	\$0.00	100.00%	100.00%
64	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle aldama tramo: c. margarito damian vargas - c. copil, barrio de santa cecilia y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Aldama tramo: C. Margarito Damian Vargas - C. Copil, Barrio de Santa Cecilia	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-048-AD	125	\$0.00	\$1,369,769.50	\$1,369,769.50	\$1,369,769.50	\$1,369,769.50	\$1,369,769.50	\$0.00	100.00%	100.00%
65	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua entubada de calle aldama tramo: c. margarito damian vargas - c. copil, barrio de santa cecilia y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Aldama tramo: C. Margarito Damian Vargas - C. Copil, Barrio de Santa Cecilia	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-049-AD	135	\$0.00	\$886,742.78	\$886,742.78	\$886,742.78	\$886,742.78	\$886,742.78	\$0.00	100.00%	100.00%
66	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de andador el manguito, col. los manguitos y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Andador El Manguito, Col. Los Manguitos	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-050-AD	25	\$0.00	\$657,585.89	\$657,585.89	\$657,585.89	\$657,585.89	\$657,585.89	\$0.00	100.00%	100.00%
67	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua entubada de andador el manguito, col. los manguitos y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Andador El Manguito, Col. Los Manguitos	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-051-AD	50	\$0.00	\$384,667.21	\$384,667.21	\$384,667.21	\$384,667.21	\$384,667.21	\$0.00	100.00%	100.00%
68	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de drenaje pluvial de la calle ignacio manuel altamirano del barrio la villita y obra complementaria para su protección, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DEL BARRIO LA VILLITA, TIXTLA DE GUERRERO	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-04	100	\$0.00	\$443,119.30	\$443,119.30	\$443,119.30	\$443,119.30	\$443,119.30	\$0.00	100.00%	100.00%
69	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Rehabilitación de pozos profundos de agua entubada numero uno y dos, en el paraje el ejido, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - EN EL PARAJE EL EJIDO, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-09	1,000.00	\$0.00	\$662,249.22	\$662,249.22	\$662,249.22	\$662,249.22	\$662,249.22	\$0.00	100.00%	100.00%
70	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Rehabilitación del tanque de agua entubada en el punto denominado los filtros, colonia jardines, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - PUNTO DENOMINADO LOS FILTROS, COLONIA JARDINES, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-15	1,000.00	\$0.00	\$760,731.06	\$760,731.06	\$760,731.06	\$760,731.06	\$760,731.06	\$0.00	100.00%	100.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance	
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
<b>Total de Agua y Saneamiento (A Y S)</b>								<b>\$23,280,620.05</b>	<b>\$31,646,224.04</b>	<b>\$31,646,224.04</b>	<b>\$31,646,224.04</b>	<b>\$31,646,224.04</b>	<b>\$31,646,224.04</b>	<b>\$0.00</b>		
71	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Servicios de arrendamiento de equipo de transporte para la verificación y seguimiento de obras y acciones.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	S/N	14	\$2,093,344.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
72	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Tixtla De Guerrero - Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	S/N	4	\$144,991.37	\$22,388.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Total de Programa de Gastos Indirectos</b>								<b>\$2,238,335.37</b>	<b>\$2,122,388.00</b>	<b>\$2,122,388.00</b>	<b>\$2,122,388.00</b>	<b>\$2,122,388.00</b>	<b>\$2,122,388.00</b>	<b>\$0.00</b>		
73	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas La Estacada - paraje Zoyacruz, en la Localidad de La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	La Estacada - Camino sacacosechas La Estacada - paraje Zoyacruz, en la Localidad de La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-001-AD	203	\$770,033.52	\$770,033.52	\$770,033.52	\$770,033.52	\$770,033.52	\$770,033.52	\$0.00	100.00%	100.00%
74	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de parque y plaza pública el Triángulo segunda etapa, Barrio la Villita, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Barrio la Villita, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-002-AD	1,000.00	\$892,888.38	\$892,888.38	\$892,888.38	\$892,888.38	\$892,888.38	\$892,888.38	\$0.00	100.00%	100.00%
75	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas rumbo a la presa de agua potable en la localidad de tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - Rumbo a la Presa de Agua Potable en la Localidad de Tixtla de Guerrero.	Adjudicación Directa	---	120	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
76	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas del paraje conexintla - piedras altas en la localidad de tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - Paraje Conexintla - Piedras Altas en la Localidad de Tixtla de Guerrero.	Adjudicación Directa	---	120	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
77	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas en el paraje xomislo en la localidad de tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - Paraje Xomislo en la Localidad de Tixtla de Guerrero.	Adjudicación Directa	---	120	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
78	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular en calle modesto lozano, col. modesto lozano, localidad atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro	Atliaca - Calle Modesto Lozano, Col. Modesto Lozano, Localidad Atliaca, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	560	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
79	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular en el paraje el ejido, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - Paraje El Ejido, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	560	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																	
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
80	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Puente Vehicular en Calle Prolongación Alvaro Obregón, Col. Adolfo Lopez Mateo, Localidad Tixtla de Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Calle Prolongación Alvaro Obregón, Col. Adolfo Lopez Mateo, Localidad Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	560	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
81	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Puente Vehicular en la Localidad San Juan Omeapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Omeapa - Localidad San Juan Omeapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	560	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
82	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en la localidad de el potrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	El Potrero - Localidad de El Potrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	---	60	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
83	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en la localidad de teconzintla, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tecozintla - Localidad de Tecozintla, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	---	60	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
84	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en calle niños heroes, esquina con calle tomas vazquez riquelero, col. 6 de noviembre, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - Calle Niños Heroes, esquina con calle Tomas Vazquez Riquelero, Col. 6 de Noviembre, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	---	120	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
85	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en la calle linda, col. tomas de guadalupe, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - Calle Linda, Col. Lomas de Guadalupe, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	---	120	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
86	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en la calle hidalgo, barrio de santiago, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - Calle Hidalgo, Barrio de Santiago, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	---	120	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
87	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Muro de Contención en la Calle 20 de Noviembre, Col. 6 de Noviembre, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Tixtla De Guerrero - Calle 20 de Noviembre, Col. 6 de Noviembre, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	---	120	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
88	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de comedor comunitario en la localidad de la estacada, municipio de tixtla de guerrero, guerrero.	Almolonga - Localidad de La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	120	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
89	Directa	Urbanización (URB)	Ampliación de comedor comunitario en la localidad de el troncón, municipio de tixtla de guerrero, guerrero.	El Troncón - Localidad de El Troncón, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	80	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																	
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
90	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Parque Público en la Colonia Abedul, Localidad Tixtla de Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Colonia Abedul, Localidad Tixtla de Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	---	400	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
91	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Emiliano Zapata, Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Acatempa - Calle Emiliano Zapata, Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
92	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle el panteon, localidad almolonga, municipio de tixtla de guerrero, gro	Almolonga - Calle El Panteón, Localidad Almolonga, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
93	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Benito Juárez, Localidad Atliaca, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Atliaca - Calle Benito Juárez, Localidad Atliaca, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
94	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle que conduce a la iglesia del calvario, Localidad Calvario, Localidad Atliaca, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Atliaca - Calle que conduce a la iglesia del calvario, Localidad Atliaca, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
95	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de calle Principal, Localidad San Juan Omeapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Omeapa - Calle Principal, Localidad San Juan Omeapa, Municipio de Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
96	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Principal, Localidad Los Terreros, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Los Terreros (colonia General Eusebio González S.) - Calle Principal, Localidad Los Terreros, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
97	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle San Salvador, Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Zoquiapa - Calle San Salvador, Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
98	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Acatempa - Calle Principal, Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
99	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	La Estacada - Calle Principal, Localidad La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																	
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
100	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle principal, localidad plan de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Plan De Guerrero - Calle Principal, Localidad Plan de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
101	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad El Ahuejote, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Ahuejote - Calle Principal, Localidad El Ahuejote, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
102	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle 20 de noviembre, localidad almolonga, municipio de tixtla de guerrero, gro	Almolonga - Calle 20 de Noviembre, Localidad Almolonga, Municipio de Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
103	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad Chilacachapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Chilacachapa - Calle Principal, Localidad Chilacachapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-034-AD	525	\$800,000.00	\$974,441.89	\$974,441.89	\$974,441.89	\$974,441.89	\$974,441.89	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
104	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad El Durazno, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Durazno - Calle Principal, Localidad El Durazno, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero.	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
105	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad El Potrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Potrero - Calle Principal, Localidad El Potrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
106	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle principal, localidad zacatzonapa, municipio de tixtla de guerrero, gro	Zacatzonapa - Calle Principal, Localidad Zacatzonapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
107	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad de Ojitos de Agua, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Ojitos De Agua - Calle Principal, Localidad de Ojitos de Agua, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	85	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
108	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en andador Miguel Hidalgo tramo C. Miguel Hidalgo - C. Ignacio Campos, Barrio de Santiago, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Tixtla De Guerrero - Andador Miguel Hidalgo tramo C. Miguel Hidalgo - C. Ignacio Campos, Barrio de Santiago, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-007-AD	200	\$0.00	\$936,212.36	\$936,212.36	\$936,212.36	\$936,212.36	\$936,212.36	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
109	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas en el paraje Tierra Colorada, Localidad El Troncón	El Troncón - Paraje Tierra Colorada, Localidad El Troncón	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-010-AD	471	\$0.00	\$790,402.10	\$790,402.10	\$790,402.10	\$790,402.10	\$790,402.10	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																	
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
110	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de comedor comunitario en el Barrio del Santuario, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Barrio del Santuario, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-011-AD	500	\$0.00	\$376,811.74	\$376,811.74	\$376,811.74	\$376,811.74	\$376,811.74	\$376,811.74	\$0.00	100.00%	100.00%
111	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de comedor comunitario en el Barrio La Villita, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Barrio La Villita, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	MTG-FAISM-2021-012-AD	500	\$0.00	\$2,562,269.96	\$2,562,269.96	\$2,562,269.96	\$2,562,269.96	\$2,562,269.96	\$2,562,269.96	\$0.00	100.00%	100.00%
112	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle fresnillo, localidad zacatzonapa, municipio de tixtla de guerrero, gro	Zacatzonapa - Calle Fresnillo, Localidad Zacatzonapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-015-AD	959	\$0.00	\$949,075.18	\$949,075.18	\$949,075.18	\$949,075.18	\$949,075.18	\$949,075.18	\$0.00	100.00%	100.00%
113	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de vado en el camino de xaltepetla, paraje xaltepetla, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Camino de Xaltepetla, Paraje Xaltepetla, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-016-AD	100	\$0.00	\$134,493.87	\$134,493.87	\$134,493.87	\$134,493.87	\$134,493.87	\$134,493.87	\$0.00	100.00%	100.00%
114	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de parque público en el barrio de san isidro, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Parque público en el Barrio de San Isidro, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	MTG-FAISM-2021-019-INV	1,000.00	\$0.00	\$3,266,131.06	\$3,266,131.06	\$3,266,131.06	\$3,266,131.06	\$3,266,131.06	\$3,266,131.06	\$0.00	100.00%	100.00%
115	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle don canoto, localidad zoquiapa, municipio de tixtla de guerrero, gro	Zoquiapa - Calle Don Canoto, Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-020-AD	1,390.00	\$0.00	\$1,601,489.18	\$1,601,489.18	\$1,601,489.18	\$1,601,489.18	\$1,601,489.18	\$1,601,489.18	\$0.00	100.00%	100.00%
116	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle de acceso en la colonia emiliano zapata, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Calle de Acceso en la Colonia Emiliano Zapata, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-023-AD	200	\$0.00	\$699,454.70	\$699,454.70	\$699,454.70	\$699,454.70	\$699,454.70	\$699,454.70	\$0.00	100.00%	100.00%
117	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de parque público en el barrio de santa cecilia, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Parque público en el Barrio de Santa Cecilia, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-024-AD	1,000.00	\$0.00	\$731,263.40	\$731,263.40	\$731,263.40	\$731,263.40	\$731,263.40	\$731,263.40	\$0.00	100.00%	100.00%
118	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle Del Jardín de Niños, Localidad El Durazno, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Durazno - Calle Del Jardín de Niños, Localidad El Durazno, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-032-AD	1,170.00	\$0.00	\$1,557,545.14	\$1,557,545.14	\$1,557,545.14	\$1,557,545.14	\$1,557,545.14	\$1,557,545.14	\$0.00	100.00%	100.00%
119	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle La Parota, Localidad El Potrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Potrero - Calle La Parota, Localidad El Potrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-033-AD	416	\$0.00	\$697,356.05	\$697,356.05	\$697,356.05	\$697,356.05	\$697,356.05	\$697,356.05	\$0.00	100.00%	100.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																	
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
120	Complementaria	Urbanización (URB)	Mantenimiento de parque público la villita, barrio la villita, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Parque público La Villita, Barrio La Villita, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-035-AD	500	\$0.00	\$717,011.03	\$717,011.03	\$717,011.03	\$717,011.03	\$717,011.03	\$717,011.03	\$0.00	100.00%	100.00%
121	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle principal, localidad el troncon, municipio de tixtla de guerrero, gro	El Troncón - Calle Principal, Localidad El Troncon, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-042-AD	471	\$0.00	\$300,521.72	\$300,521.72	\$300,521.72	\$300,521.72	\$300,521.72	\$300,521.72	\$0.00	100.00%	100.00%
122	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de cancha multideportiva publica en el barrio de santiago, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Barrio de Santiago, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-046-AD	800	\$0.00	\$1,199,512.48	\$1,199,512.48	\$1,199,512.48	\$1,199,512.48	\$1,199,512.48	\$1,199,512.48	\$0.00	100.00%	100.00%
123	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de cancha multideportiva publica en el barrio de san lucas, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Barrio de San Lucas, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-047-AD	800	\$0.00	\$1,157,923.55	\$1,157,923.55	\$1,157,923.55	\$1,157,923.55	\$1,157,923.55	\$1,157,923.55	\$0.00	100.00%	100.00%
124	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle venustiano carranza tramo: c. lazaro cardenas - c. niños heroes, localidad atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro	Atliaca - Calle Venustiano Carranza tramo: C. Lazaro Cardenas - C. Niños Heroes, Localidad Atliaca, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-052-AD	500	\$0.00	\$1,817,012.01	\$1,817,012.01	\$1,817,012.01	\$1,817,012.01	\$1,817,012.01	\$1,817,012.01	\$0.00	100.00%	100.00%
125	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle principal, paraje texcalzin (barrio de san antonio), localidad tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Calle Principal, Paraje Texcalzin (Barrio de San Antonio), Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-053-AD	200	\$0.00	\$593,638.76	\$593,638.76	\$593,638.76	\$593,638.76	\$593,638.76	\$593,638.76	\$0.00	100.00%	100.00%
126	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas en el paraje de maquixtla de la localidad de acatempa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Acatempa - PARAJE DE MAQUIXTLA DE LA LOCALIDAD DE ACATEMPA	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-03	2,008.00	\$0.00	\$1,159,839.32	\$1,159,839.32	\$1,159,839.32	\$1,159,839.32	\$1,159,839.32	\$1,159,839.32	\$0.00	100.00%	100.00%
127	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas en la colonia vale de heroes, localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-05	500	\$0.00	\$1,693,793.41	\$1,693,793.41	\$1,693,793.41	\$1,693,793.41	\$1,693,793.41	\$1,693,793.41	\$0.00	100.00%	100.00%
128	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle cuauhtemoc, localidad la estacada, municipio de tixtla de guerrero, gro.	La Estacada - CALLE CUAUHTEMOC, LOCALIDAD LA ESTACADA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-16	203	\$0.00	\$587,437.25	\$587,437.25	\$587,437.25	\$587,437.25	\$587,437.25	\$587,437.25	\$0.00	100.00%	100.00%
129	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico de calle jose joaquin de herrera, localidad el ahuejote, municipio de tixtla de guerrero, gro.	El Ahuejote - CALLE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, LOCALIDAD EL AHUEJOTE, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-12	416	\$0.00	\$890,506.22	\$890,506.22	\$890,506.22	\$890,506.22	\$890,506.22	\$890,506.22	\$0.00	100.00%	100.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance	
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
130	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle ayuntamiento en la localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - CALLE AYUNTAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-10	200	\$0.00	\$1,030,749.55	\$1,030,749.55	\$1,030,749.55	\$1,030,749.55	\$1,030,749.55	\$0.00	100.00%	100.00%
131	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle guerrero, en la localidad de omeapa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Omeapa - CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE OMEAPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-13	401	\$0.00	\$532,860.49	\$532,860.49	\$532,860.49	\$532,860.49	\$532,860.49	\$0.00	100.00%	100.00%
132	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de cancha multideportiva publica en la localidad de almolonga, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Almolonga - EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-14	1,230.00	\$0.00	\$1,007,381.61	\$1,007,381.61	\$1,007,381.61	\$1,007,381.61	\$1,007,381.61	\$0.00	100.00%	100.00%
133	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la calle ahuihuiyuco de la localidad de ojitos de agua, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Ojitos De Agua - CALLE AHUIHUIYUCO DE LA LOCALIDAD DE OJITOS DE AGUA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-17	202	\$0.00	\$726,129.97	\$726,129.97	\$726,129.97	\$726,129.97	\$726,129.97	\$0.00	100.00%	100.00%
134	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de cancha multideportiva publica en la localidad de acatempa, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Acatempa - EN LA LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO.	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-11	2,008.00	\$0.00	\$1,164,228.94	\$1,164,228.94	\$1,164,228.94	\$1,164,228.94	\$1,164,228.94	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Total de Urbanización (URB)</b>								<b>\$28,762,921.90</b>	<b>\$31,518,414.84</b>	<b>\$31,518,414.84</b>	<b>\$31,518,414.84</b>	<b>\$31,518,414.84</b>	<b>\$31,518,414.84</b>	<b>\$0.00</b>		
135	Directa	Vivienda (VIV)	Ampliación de electrificación para viviendas de calle saturnino silvestre muñoz, col. eucaliptos, localidad tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - Calle Emiliano Zapáta, Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	60	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
136	Directa	Vivienda (VIV)	Ampliación de electrificación para viviendas de Calle Prolongación Av. Jose Ma. Morelos y Pavón, Barrio del Santuario, Localidad Tixtla de Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Calle Prolongación Av. Jose Ma. Morelos y Pavón, Barrio del Santuario, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Adjudicación Directa	---	60	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
137	Directa	Vivienda (VIV)	Ampliación de electrificación para viviendas de calle tlaloc, barrio del santuario, localidad tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - calle Tlaloc, Barrio del Santuario, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	60	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
138	Directa	Vivienda (VIV)	Construcción de 35 cuartos dormitorios en la Localidad de Tixtla de Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	---	35	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																	
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
139	Directa	Vivienda (VIV)	Construcción de 35 cuartos dormitorios en la localidad de atliaca municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - Localidad de Atliaca Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	---	35	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
140	Directa	Vivienda (VIV)	Construcción de pisos firmes en las diferentes localidad del municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Localidad del Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	35	\$2,137,078.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
<b>Total de Vivienda (VIV)</b>								<b>\$9,137,078.10</b>	<b>\$0.00</b>								
141	Directa	Educación (ED)	Construcción de 3 Aulas en Telebachillerato EMSAD 032, Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero.	Acatempa - Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	---	90	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
142	Directa	Educación (ED)	Construcción de 2 Aulas en Escuela Telesecundaria José Ma. Morelos y Pavón, Localidad El Troncón, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Troncón - Localidad El Troncón, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	60	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
143	Directa	Educación (ED)	Construcción de techado en Área de impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero Saklaña, Localidad San Juan Omeapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Omeapa - Localidad San Juan Omeapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	40	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
144	Directa	Educación (ED)	Construcción de comedor escolar en Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Tixtla De Guerrero - Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-014-AD	474	\$800,000.00	\$200,549.57	\$200,549.57	\$200,549.57	\$200,549.57	\$200,549.57	\$200,549.57	\$0.00	100.00%	100.00%
145	Complementaria	Educación (ED)	Construcción de Cancha Deportiva en Escuela Primaria Cuauhtémoc, Localidad La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	La Estacada - Localidad La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	50	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
146	Directa	Educación (ED)	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Telesecundaria Plan de Ayala, Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Zoquiapa - Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	---	60	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
147	Directa	Educación (ED)	Construcción de Barda Perimetral en Esc. USAER 23, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Tixtla De Guerrero - Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	60	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																	
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejecida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
148	Directa	Educación (ED)	Construcción de Sanitarios en Telebachillerato Comunitario No. 111, Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Zoquiapa - Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	---	40	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
149	Directa	Educación (ED)	Mantenimiento de Casa de la Cultura Margarito Damían Vargas, Localidad Tixtla de Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	---	1,500.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
150	Directa	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en esc. prim. viciente guerrero, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-018-AD	375	\$0.00	\$1,805,584.61	\$1,805,584.61	\$1,805,584.61	\$1,805,584.61	\$1,805,584.61	\$1,805,584.61	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Total de Educación (ED)</b>								<b>\$9,700,000.00</b>	<b>\$2,006,134.18</b>	<b>\$2,006,134.18</b>	<b>\$2,006,134.18</b>	<b>\$2,006,134.18</b>	<b>\$2,006,134.18</b>	<b>\$0.00</b>			
151	Directa	Otros Proyectos (OP)	Rehabilitación de camino sacacosechas El Durazno - Paraje Chanzintla, en la Localidad de El Durazno, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Durazno - Camino sacacosechas El Durazno - Paraje Chanzintla, en la Localidad de El Durazno, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	MTG-FAISM-2021-031-AD	1,170.00	\$0.00	\$779,849.44	\$779,849.44	\$779,849.44	\$779,849.44	\$779,849.44	\$779,849.44	\$0.00	100.00%	100.00%
152	Directa	Otros Proyectos (OP)	Rehabilitación de camino sacacosechas en el paraje acutlapico localidad de almolonga, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Almolonga - Paraje Acutlapico Localidad de Almolonga	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-01	1,230.00	\$0.00	\$784,339.94	\$784,339.94	\$784,339.94	\$784,339.94	\$784,339.94	\$784,339.94	\$0.00	100.00%	100.00%
153	Directa	Otros Proyectos (OP)	Rehabilitación de camino sacacosechas en el paraje pochote a tepozcocingo localidad de almolonga, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Almolonga - Paraje Pochote a Tepozcocingo Localidad de Almolonga	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-02	1,230.00	\$0.00	\$409,624.26	\$409,624.26	\$409,624.26	\$409,624.26	\$409,624.26	\$409,624.26	\$0.00	100.00%	100.00%
154	Directa	Otros Proyectos (OP)	Rehabilitación de camino sacacosechas en la colonia rinconada de santiago de la localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - COLONIA RINCONADA DE SANTIAGO DE LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-06	500	\$0.00	\$1,076,942.06	\$1,076,942.06	\$1,076,942.06	\$1,076,942.06	\$1,076,942.06	\$1,076,942.06	\$0.00	100.00%	100.00%
155	Directa	Otros Proyectos (OP)	Rehabilitación de camino sacacosechas del paraje la gallinita en la localidad de tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - PARAJE LA GALLINITA EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-07	1,000.00	\$0.00	\$855,228.92	\$855,228.92	\$855,228.92	\$855,228.92	\$855,228.92	\$855,228.92	\$0.00	100.00%	100.00%
156	Directa	Otros Proyectos (OP)	Rehabilitación de camino sacacosechas del paraje la kimilota en la localidad de atliaca, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - PARAJE LA KIMILOTLA EN LA LOCALIDAD DE ATLIACA	Adjudicación Directa	MTG-FAISMDF-2021-AD-08	1,000.00	\$0.00	\$936,372.88	\$936,372.88	\$936,372.88	\$936,372.88	\$936,372.88	\$936,372.88	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Total de Otros Proyectos (OP)</b>								<b>\$0.00</b>	<b>\$4,842,357.50</b>	<b>\$4,842,357.50</b>	<b>\$4,842,357.50</b>	<b>\$4,842,357.50</b>	<b>\$4,842,357.50</b>	<b>\$0.00</b>			

**Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero**  
**Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del ejercicio fiscal 2021.**

Programa: Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISM-DF)																
NP	Clasificación Proyecto	Rubro del Gasto	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de Contrato	Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance	
								Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
157	Otros	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)	Adquisición de la Licencia de Funcionamiento del Software Sunpac - GRP utilizado para simplificar los procedimientos presupuestales, contables, administrativos, financieros y de obra pública con la finalidad de agilizar la operatividad y la atención de las demandas ciudadanas orientadas al Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) durante el Ejercicio Fiscal 2021. (PRODIM)	Tixtla De Guerrero - Tixtla de Guerrero, Guerrero	Adjudicación Directa	S/N	32,400.00	\$1,492,223.58	\$1,472,153.44	\$1,472,153.44	\$1,472,153.44	\$1,472,153.44	\$1,472,153.44	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Total de Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)</b>								\$1,492,223.58	\$1,472,153.44	\$1,472,153.44	\$1,472,153.44	\$1,472,153.44	\$1,472,153.44	\$0.00		
<b>Total</b>								\$74,611,179.00	\$73,607,672.00	\$73,607,672.00	\$73,607,672.00	\$73,607,672.00	\$73,607,672.00	\$0.00		