



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.

01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Tipo de Obra Para el Registro Contable		
						Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer		Físico	Financiero
1	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de agua potable de calle Alamo parte baja, Col. Abedul y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Alamo parte baja, Col. Abedul	Adjudicación Directa	1	1	50	\$400,000.00	\$419,255.51	\$819,255.51	\$819,255.51	\$819,255.51	\$819,255.51	\$819,255.51	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Infraestructura
2	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de calle Prof. Mangle, Col. Abedul y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prof. Mangle, Col. Abedul	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	-\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
3	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de calle Prof. Alvaro Obregón, Col. Adolfo Lopez Mateo y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prof. Alvaro Obregón, Col. Adolfo López Mateo.	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
4	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Principal en la Localidad de Acatempa y obra complementaria para su protección.	Acatempa - Calle Principal en la Localidad de Acatempa	Adjudicación Directa	1	0	40	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
5	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de drenaje sanitario de calle Alamo parte baja, Col. Abedul y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Alamo parte baja, Col. Abedul	Adjudicación Directa	1	1	50	\$600,000.00	\$218,345.04	\$818,345.04	\$818,345.04	\$818,345.04	\$818,345.04	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Infraestructura	
6	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Prof. Mangle, Col. Abedul y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prof. Mangle, Col. Abedul	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	-\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
7	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Prof. Alvaro Obregon, Col. Adolfo Lopez Mateo y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prof. Alvaro Obregon, Col. Adolfo Lopez Mateo	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura	
8	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de red de Agua Potable de calle Saturnino Silvestre Muñoz, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Saturnino Silvestre Muñoz, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura	
9	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Saturnino Silvestre Muñoz, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Saturnino Silvestre Muñoz, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura	
10	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de calle de Acceso Principal, Col. Las Animas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle de Acceso Principal, Col. Las Animas	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura	
11	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle de Acceso Principal, Col. Las Animas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle de Acceso Principal, Col. Las Animas	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura	
12	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Timoteo Moctezuma tramo: Av. Ignacio Manuel Altamirano - C. Ignacio Zaragoza, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Timoteo Moctezuma tramo: Av. Ignacio Manuel Altamirano - C. Ignacio Zaragoza, Barrio de San Lucas.	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura	
13	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Timoteo Moctezuma tramo: Av. Ignacio Manuel Altamirano - C. Ignacio Zaragoza, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Timoteo Moctezuma tramo: Av. Ignacio Manuel Altamirano - C. Ignacio Zaragoza, Barrio de San Lucas	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura	
14	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua potable de calle Prolongación Alberto Gonzalez Valle (Circulo San Antonio), Barrio de San Antonio y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prof. Alberto Gonzalez Valle (Circulo San Antonio), Barrio de San Antonio	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura	
15	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle 2da Cerrada de Copil, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle 2da Cerrada de Copil, Barrio de San Lucas.	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura	
16	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Prof. Alberto Gonzalez Valle (Circulo San Antonio), Barrio de San Antonio y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Prof. Alberto Gonzalez Valle (Circulo San Antonio), Barrio de San Antonio	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura	
17	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de calle Flor de Clavel, Col. Jardines y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Flor de Clavel, Col. Jardines.	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura	



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
 Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión								% Avance		Tipo de Obra Para el Registro Contable	
						Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico		Financiero
18	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle 2da Cerrada de Copil, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle 2da Cerrada de Copil, Barrio de San Lucas	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
19	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Chimalpopoca, Barrio del Santuario y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Chimalpopoca, Barrio del Santuario.	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
20	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Flor de Clavel, Col. Jardines y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Flor de Clavel, Col. Jardines	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
21	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Chimalpopoca, Barrio del Santuario y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Chimalpopoca, Barrio del Santuario	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
22	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Santa Anna, Col. Chichipico y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Santa Anna, Col. Chichipico.	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
23	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle 3ra Cerrada de Galeana, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle 3ra Cerrada de Galeana, Barrio de San Lucas.	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
24	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Linda, Col. Lomas de Guadalupe y obra complementaria para su protección	Tixtla De Guerrero - Calle Linda, Col. Lomas de Guadalupe	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
25	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Niños Heroes, Col. Los Manguitos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Niños Heroes, Col. Los Manguitos	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
26	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Amate Amarillo, Fracc. Villas Paraiso, Col. Los Amates y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Amate Amarillo, Fracc. Villas Paraiso, Col. Los Amates	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
27	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Fresno, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Fresno, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
28	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Roble, Col. Eucaliptos y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Roble, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
29	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Santa Anna, Col. Chichipico y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Santa Anna, Col. Chichipico	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
30	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Arce, Col. Abedul y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Arce, Col. Abedul	Adjudicación Directa	1	1	55	\$400,000.00	\$486,235.36	\$886,235.36	\$886,235.36	\$886,235.36	\$886,235.36	\$886,235.36	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Infraestructura
31	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle 3ra Cerrada de Galeana, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle 3ra Cerrada de Galeana, Barrio de San Lucas	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura



Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión						% Avance		Tipo de Obra Para el Registro Contable			
						Programas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Divergente	Ejercida	Pagada	Sub-ejercicio		Por Ejercer	Físico	Financiero
32	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle Profr. Carlos González Navarro tramo: C. Hermenegildo Galeana - C. Irellano López Parra, Barrio de San Lucas para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Profr. Carlos González Navarro tramo: C. Hermenegildo Galeana - C. Irellano López Parra, Barrio de San Lucas	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
33	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Agua Potable de Calle San Isidro, Col. Villas Guadalupe y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle San Isidro, Col. Villas Guadalupe	Adjudicación Directa	1	0	40	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
34	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de depósito de Agua Potable en la Localidad de Zacoatzonapa.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Zacoatzonapa	Adjudicación Directa	1	0	60	\$800,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
35	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Amate y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Linda, Col. Lomas de Guatlatupe	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
36	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de sistema de Agua Potable en la Localidad de Zacoatzonapa.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Zacoatzonapa	Adjudicación Directa	1	0	60	\$500,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
37	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Amate y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Niños Heroes, Col. Los Manguiles	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
38	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de Colector de Agua Pluvial en Barrio de Amatlalpa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Matlatlpa - Localidad de Matlatlpa	Adjudicación Directa	1	0	50	\$1,480,620.05	\$1,480,620.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
39	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Amate Amarillo, Fracc. Villas Paraiso, Col. Los Amates y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Amate Amarillo, Fracc. Villas Paraiso, Col. Los Amates	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
40	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Arca, Col. Abeduj y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Fresno, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
41	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Arca, Col. Abeduj y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Roble, Col. Eucaliptos	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
42	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Arca, Col. Abeduj y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Arca, Col. Abeduj	Adjudicación Directa	1	1	55	\$909,561.44	\$309,561.44	\$909,561.44	\$909,561.44	\$809,561.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Infraestructura
43	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle Amate y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle Profr. Carlos González Navarro tramo: C. Hermenegildo Galeana - C. Irellano López Parra, Barrio de San Lucas y obra complementaria para su protección.	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
44	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario de Calle San Isidro, Col. Villas Guadalupe y obra complementaria para su protección.	Tixtla De Guerrero - Calle San Isidro, Col. Villas Guadalupe	Adjudicación Directa	1	0	40	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
45	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Construcción de línea de conducción de agua potable en la Localidad de Almolonga, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Almolonga - Localidad de Almolonga, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0.5	1,290.00	\$0.00	\$1,040,007.91	\$1,040,007.91	\$1,040,007.91	\$522,245.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,762.56	50.22%	100.00%	Infraestructura



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
 Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Metas			Inversión							% Avance		Tipo de Obra Para el Registro Contable		
						Programadas	Alcanzadas	Número de Beneficiarios	Autorizada	Ampliaciones/Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer		Físico	Financiero
46	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de calle Ignacio M. Altamirano tramo: C. Miguel Hidalgo - C. Venustiano Carranza en la Localidad de Atlilca y obra complementaria para su protección	Atlilca - Calle Ignacio M. Altamirano tramo: C. Miguel Hidalgo - C. Venustiano Carranza en la Localidad de Atlilca	Adjudicación Directa	1	0.5	85	\$0.00	\$880,216.38	\$880,216.38	\$880,216.38	\$880,216.38	\$442,005.21	\$442,005.21	\$0.00	\$438,211.17	100.00%	50.22%	Infraestructura
47	Directa	Agua y Saneamiento (A Y S)	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de acatempa, municipio de tixtla de guerrero, gro	Acatempa - Localidad de Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	1	0.5	2,008.00	\$0.00	\$1,955,288.90	\$1,955,288.90	\$1,955,288.90	\$1,955,288.90	\$981,858.43	\$981,858.43	\$0.00	\$973,430.47	100.00%	50.22%	Obras Transferibles
Total de Agua y Saneamiento (A Y S)									\$23,280,620.06	\$1,028,290.49	\$24,308,910.54	\$7,308,910.54	\$7,308,910.54	\$5,379,506.34	\$5,379,506.34	\$17,000,000.00	\$1,929,404.20			
48	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Servicios de arrendamiento de equipo de transporte para la verificación y seguimiento de obras y acciones.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	1	0	14	\$2,093,344.00	\$0.00	\$2,093,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093,344.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Acción
49	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Tixtla De Guerrero - Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	1	0	4	\$144,991.37	\$0.00	\$144,991.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,991.37	\$0.00	0.00%	0.00%	Acción
Total de Programa de Gastos Indirectos									\$2,238,335.37	\$0.00	\$2,238,335.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,238,335.37	\$0.00			
50	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas La Estacada - paraje Zoyacruz, en la Localidad de La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	La Estacada - Camino sacacosechas La Estacada - paraje Zoyacruz, en la Localidad de La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	1	203	\$770,033.52	\$0.00	\$770,033.52	\$770,033.52	\$770,033.52	\$770,033.52	\$770,033.52	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Obra del Dominio Público
51	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de parque y plaza pública el Triángulo segunda etapa, Barrio la Villita, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Barrio la Villita, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	1	1,000.00	\$892,888.38	\$0.00	\$892,888.38	\$892,888.38	\$892,888.38	\$892,888.38	\$892,888.38	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Obra del Dominio Público
52	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas rumbo a la presa de agua potable en la localidad de tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - Rumbo a la Presa de Agua Potable en la Localidad de Tixtla de Guerrero.	Adjudicación Directa	1	0	120	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
53	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas del paraje conexintla - piedras altas en la localidad de tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - Paraje Conexintla - Piedras Altas en la Localidad de Tixtla de Guerrero.	Adjudicación Directa	1	0	120	\$700,000.00	-\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
54	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosechas en el paraje xomislo en la localidad de tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - Paraje Xomislo en la Localidad de Tixtla de Guerrero.	Adjudicación Directa	1	0	120	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
55	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular en calle modesto lozano, col. modesto lozano, localidad atlilca, municipio de tixtla de guerrero, gro	Atlilca - Calle Modesto Lozano, Col. Modesto Lozano, Localidad Atlilca, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	560	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
56	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular en el paraje el ejido, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro.	Tixtla De Guerrero - Paraje El Ejido, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	560	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
57	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Puente Vehicular en Calle Prolongación Álvaro Obregón, Col. Adolfo Lopez Mateo, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Calle Prolongación Álvaro Obregón, Col. Adolfo Lopez Mateo, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	560	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
58	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Puente Vehicular en la Localidad San Juan Omeapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Omeapa - Localidad San Juan Omeapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	560	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público



Programas: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión							% Avance		Tipo de Obra Para el Registro Contable	
						Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub-ejercicio	Por Ejercer		Físico
59	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en la localidad de el potrero, municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Potrero - Localidad de El Potrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	1	0	80	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
60	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en la localidad de teconzilita, municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Teconzilita - Localidad de Teconzilita, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	1	0	60	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
61	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en calle niños heróes, esquina con calle tomas de guadalupe, municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Tixtla De Guerrero - Calle Niños Heróes, Esquina con calle tomas de guadalupe, municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	1	0	120	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
62	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en la calle linda, col. lomas de guadalupe, municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Tixtla De Guerrero - Calle Linda, Col. Lomas de Guadalupe, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	120	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
63	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en la calle hidalgo, barrio de santiago, municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Tixtla De Guerrero - Calle Hidalgo, Barrio de Santiago, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	1	0	120	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
64	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Muro de Contención en la Calle 20 de Noviembre, Col. 6 de Noviembre, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Tixtla De Guerrero - Calle 20 de Noviembre, Col. 6 de Noviembre, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	1	0	120	\$500,000.00	-\$8,203.05	\$491,796.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,796.95	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
65	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de comedor comunitario en la localidad de la estación, municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero.	Almolonga - Localidad de La Estación, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	120	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
66	Directa	Urbanización (URB)	Ampliación de comedor comunitario en la localidad de el troncón, municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero.	El Troncón - Localidad de El Troncón, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	80	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
67	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Parque Público en la Colonia Abedul, Localidad Tixtla de Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Colonia Abelul, Localidad Tixtla de Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	1	0	400	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Infraestructura
68	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Emiliano Zapata, Localidad de Almolonga, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Almolonga - Calle Emiliano Zapata, Localidad Almolonga, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
69	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle el potrero, localización de Almolonga, municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Almolonga - Calle El Potrero, Localidad Almolonga, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
70	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Benito Juárez, Localidad de Allica, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Allica - Calle Benito Juárez, Localidad Allica, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
71	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle el potrero, localización de Calvario, Localidad Allica, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Allica - Calle que conduce a la Iglesia del Calvario, Localidad Allica, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
72	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Principal, Localidad San Juan Omsapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Omsapa - Calle Principal, Localidad San Juan Omsapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Metas			Inversión					% Avance		Tipo de Obra Para el Registro Contable				
						Programadas	Alcanzadas	Número de Beneficiarios	Autorizada	Ampliaciones/Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada		Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financiero
73	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Principal, Localidad Los Terreros, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Los Terreros (colonia General Eusebio Gonzalez S) - Calle Principal, Localidad Los Terreros, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
74	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle San Salvador, Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Zoquiapa - Calle San Salvador, Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
75	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Acatempa - Calle Principal, Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
76	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	La Estacada - Calle Principal, Localidad La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
77	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle principal, localidad plan de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Plan De Guerrero - Calle Principal, Localidad Plan de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
78	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad El Ahuejote, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Ahuejote - Calle Principal, Localidad El Ahuejote, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
79	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle 20 de noviembre, localidad almolonga, municipio de tixtla de guerrero, gro	Almolonga - Calle 20 de Noviembre, Localidad Almolonga, Municipio de Tixtla de Guerrero	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
80	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad Chilacachapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Chilacachapa - Calle Principal, Localidad Chilacachapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
81	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad El Durazno, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Durazno - Calle Principal, Localidad El Durazno, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
82	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad El Potrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero	El Potrero - Calle Principal, Localidad El Potrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
83	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle principal, localidad zacatonapa, municipio de tixtla de guerrero, gro	Zacatonapa - Calle Principal, Localidad Zacatonapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
84	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Principal, Localidad Ojitos de Agua, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Ojitos De Agua - Calle Principal, Localidad de Ojitos de Agua, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	85	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
85	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de muro de contención en andador Miguel Hidalgo tramo C. Miguel Hidalgo - C. Ignacio Campos, Barrio de Santiago, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Tixtla De Guerrero - Andador Miguel Hidalgo tramo C. Miguel Hidalgo - C. Ignacio Campos, Barrio de Santiago, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	1	0.5	200	\$0.00	\$936,212.36	\$936,212.36	\$936,212.36	\$936,212.36	\$470,123.88	\$470,123.88	\$0.00	\$466,088.48	100.00%	50.22%	Obra del Dominio Público
86	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino sacacosochas en el paraje Tierra Colorada, Localidad El Troncón	El Troncón - Paraje Tierra Colorada, Localidad El Troncón	Adjudicación Directa	1	0.5	471	\$0.00	\$790,402.10	\$790,402.10	\$790,402.10	\$790,402.10	\$396,904.51	\$396,904.51	\$0.00	\$393,497.59	100.00%	50.22%	Obra del Dominio Público



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Metas			Inversión								% Avance		Tipo de Obra Para el Registro Contable		
						Programadas	Alcanzadas	Número de Beneficiarios	Autorizada	Ampliaciones/Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico		Financiero	
87	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de comedor comunitario en el Barrio del Santuario, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Barrio del Santuario, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0.5	500	\$0.00	\$376,811.74	\$376,811.74	\$376,811.74	\$376,811.74	\$189,217.97	\$189,217.97	\$0.00	\$187,593.77	100.00%	50.22%	Obras Transferibles	
88	Directa	Urbanización (URB)	Construcción de comedor comunitario en el Barrio La Villita, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Tixtla De Guerrero - Barrio La Villita, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	1	0.5	500	\$0.00	\$2,562,269.96	\$2,562,269.96	\$2,562,269.96	\$2,562,269.96	\$1,286,657.11	\$1,286,657.11	\$0.00	\$1,275,612.85	100.00%	50.22%	Obras Transferibles	
89	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de lavaderos comunitarios en la localidad de el durazno, municipio de tixtla de guerrero, gro	El Durazno - Localidad de El Durazno, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0.5	1,170.00	\$0.00	\$695,460.21	\$695,460.21	\$695,460.21	\$695,460.21	\$349,228.94	\$349,228.94	\$0.00	\$346,231.27	100.00%	50.22%	Obra del Dominio Público	
90	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de calle fresnillo, localidad zacatzonapa, municipio de tixtla de guerrero, gro	Zacatzonapa - Calle Fresnillo, Localidad Zacatzonapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0.5	959	\$0.00	\$949,075.18	\$949,075.18	\$949,075.18	\$949,075.18	\$476,583.01	\$476,583.01	\$0.00	\$472,492.17	100.00%	50.22%	Obra del Dominio Público	
91	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de vado en el camino de xaltepetla, paraje xaltepetla, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Camino de Xaltepetla, Paraje Xaltepetla, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	1	100	\$0.00	\$134,493.87	\$134,493.87	\$134,493.87	\$134,493.87	\$134,493.87	\$134,493.87	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Obra del Dominio Público	
92	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de parque público en el barrio de san isidro, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Parque público en el Barrio de San Isidro, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	1	0.4	1,000.00	\$0.00	\$3,266,131.06	\$3,266,131.06	\$3,266,131.06	\$3,266,131.06	\$1,314,899.31	\$1,314,899.31	\$0.00	\$1,951,231.75	100.00%	40.26%	Obra del Dominio Público	
Total de Urbanización (URB)									\$28,762,921.90	\$8,302,653.43	\$37,065,575.33	\$11,373,778.38	\$11,373,778.38	\$6,281,030.50	\$6,281,030.50	\$25,691,796.95	\$5,092,747.88				
93	Directa	Vivienda (VIV)	Ampliación de electrificación para viviendas de calle saturnino silvestre Muñoz, col. eucaliptos, localidad tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - Calle Emiliano Zapata, Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	60	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público	
94	Directa	Vivienda (VIV)	Ampliación de electrificación para viviendas de Calle Prolongación Av. Jose Ma. Morelos y Pavón, Barrio del Santuario, Localidad Tixtla de Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Calle Prolongación Av. Jose Ma. Morelos y Pavón, Barrio del Santuario, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Adjudicación Directa	1	0	60	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público	
95	Directa	Vivienda (VIV)	Ampliación de electrificación para viviendas de calle falón, barrio del santuario, localidad tixtla de guerrero.	Tixtla De Guerrero - calle falón, Barrio del Santuario, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	60	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público	
96	Directa	Vivienda (VIV)	Construcción de 35 cuartos dormitorio en la Localidad de Tixtla de Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	1	0	35	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
97	Directa	Vivienda (VIV)	Construcción de 35 cuartos dormitorios en la localidad de atlaca municipio de tixtla de guerrero, gro.	Atliaca - Localidad de Atliaca Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	1	0	35	\$2,000,000.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
98	Directa	Vivienda (VIV)	Construcción de pisos firmes en las diferentes localidades del municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Localidad del Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	35	\$2,137,078.10	-\$2,137,078.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
Total de Vivienda (VIV)									\$9,137,078.10	-\$6,137,078.10	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00				
99	Directa	Educación (ED)	Construcción de 3 Aulas en Telebachillerato EMSAD 032, Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero.	Acatempa - Telebachillerato EMSAD 032, Localidad Acatempa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Invitación a cuando menos tres personas	1	0	90	\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	
100	Directa	Educación (ED)	Construcción de 2 Aulas en Escuela Telesecundaria José Ma. Morelos y Pavón, Localidad El Troncón, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	El Troncón - Esc. Telesec. Jose Ma. Morelos y Pavon, Localidad El Troncon, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	60	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles	



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero
 Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Metas		Número de Beneficiarios	Inversión						% Avance		Tipo de Obra Para el Registro Contable			
						Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Ampliaciones/Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio		Por Ejercer	Físico	Financiero
101	Directa	Educación (ED)	Construcción de techado en Área de impartición de Educación Física en Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero Saldaña, Localidad San Juan Omeapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Omeapa - Esc. Telesec. Vicente Guerrero Saldaña, Localidad San Juan Omeapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	40	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
102	Directa	Educación (ED)	Construcción de comedor escolar en Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Tixtla De Guerrero - Esc. Prim. Ignacio Manuel Altamirano, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	1	1	474	\$800,000.00	-\$89,480.43	\$200,549.57	\$200,549.57	\$200,549.57	\$200,549.57	\$200,549.57	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Obras Transferibles
103	Complementaria	Educación (ED)	Construcción de Cancha Deportiva en Escuela Primaria Cuauhtémoc, Localidad La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	La Estacada - Esc. Prim. Cuauhtémoc, Localidad La Estacada, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	50	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
104	Directa	Educación (ED)	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Telesecundaria Plan de Ayala, Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Zoquiapa - Escuela Telesecundaria Plan de Ayala, Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Adjudicación Directa	1	0	60	\$800,000.00	-\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
105	Directa	Educación (ED)	Construcción de Barda Perimetral en Esc. USAER 23, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Tixtla De Guerrero - Esc. USAER 23, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	60	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
106	Directa	Educación (ED)	Construcción de Sanitarios en Telebachillerato Comunitario No. 111, Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro.	Zoquiapa - Telebachillerato Comunitario No. 111, Localidad Zoquiapa, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0	40	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obras Transferibles
107	Directa	Educación (ED)	Mantenimiento de Casa de la Cultura Margarito Damian Vargas, Localidad Tixtla de Guerrero.	Tixtla De Guerrero - Localidad de Tixtla de Guerrero, Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	1	0	1,500.00	\$1,800,000.00	-\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	Obra del Dominio Público
108	Directa	Educación (ED)	Construcción de barda perimetral en esc. prim. vicente guerrero, localidad tixtla de guerrero, municipio de tixtla de guerrero, gro	Tixtla De Guerrero - Esc. Prim. Vicente Guerrero, Localidad Tixtla de Guerrero, Municipio de Tixtla de Guerrero, Gro	Adjudicación Directa	1	0.5	375	\$0.00	\$1,805,584.61	\$1,805,584.61	\$1,805,584.61	\$1,805,584.61	\$806,418.89	\$906,418.89	\$0.00	\$899,165.72	100.00%	50.20%	Obras Transferibles
Total de Educación (ED)									\$9,700,000.00	-\$3,193,805.82	\$6,506,134.18	\$2,006,134.18	\$2,006,134.18	\$1,106,968.46	\$1,106,968.46	\$4,600,000.00	\$899,165.72			
109	Otros	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)	Adquisición de la Licencia de Funcionamiento del Software Sunpac - GRP utilizado para simplificar los procedimientos presupuestales, contables, administrativos, financieros y de obra pública con la finalidad de agilizar la operatividad y la atención de las demandas ciudadanas orientadas al Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) durante el Ejercicio Fiscal 2021. (PRODIM)	Tixtla De Guerrero - Tixtla de Guerrero, Guerrero	Adjudicación Directa	1	0.17	32,400.00	\$1,492,223.58	-\$20,070.14	\$1,472,153.44	\$245,358.90	\$245,358.90	\$245,358.90	\$245,358.90	\$1,226,794.54	\$0.00	16.67%	16.67%	Acción
Total de Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM)									\$1,492,223.58	-\$20,070.14	\$1,472,153.44	\$245,358.90	\$245,358.90	\$245,358.90	\$245,358.90	\$1,226,794.54	\$0.00			
Total									\$74,611,179.00	-\$20,070.14	\$74,591,108.86	\$20,934,182.00	\$20,934,182.00	\$13,012,864.20	\$13,012,864.20	\$53,656,926.86	\$7,921,317.80			



H. Ayuntamiento Municipal
 Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero.
 Presidencia Municipal
 2018-2021

Autorizado

Erika Alcaraz Sober
 Presidente Municipal Constitucional



H. Ayuntamiento Municipal
 Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero.
 Sindicatura
 2018-2021

Vo. Bo.

Elirio Sánchez García
 Síndico Procurador



H. Ayuntamiento Municipal
 Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero.
 Tesorería Municipal
 2018-2021

Elaboró

Raúl Molina Morales
 Tesorero Municipal



H. Ayuntamiento Municipal
 Constitucional de Tixtla de Guerrero, Guerrero.
 Organismo de Control Interno
 2018-2021

Revisó

Juan Carlos Aponte Blanco
 Titular del Organismo de Control Interno