

I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	
2023	4	GRO230402286835	Proyecto de inversión	\$ 492,450.01	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492450.01, modificado:492450.01)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS HACIA AL PARAJE CAMINO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 291764	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402303896	Proyecto de inversión	\$ 1,606,491.89	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606491.89, modificado:1606491.89)	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DENOMINADA LOS FILTROS, COL. JARDINES, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 366965	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402286652	Proyecto de inversión	\$ 1,922,950.66	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922950.66, modificado:1922950.66)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE XOMISLO EN LA LOCALIDAD DE MATLALAJA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 291085	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402315028	Proyecto de inversión	\$ 1,856,194.38	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856194.38, modificado:1856194.38)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO GARRANZA, LOCALIDAD DE ATUACA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 414539	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402331374	Proyecto de inversión	\$ 582,791.27	(#1: (ciclo_recurso:2023, ipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun-Programa Municipal, monto:582791.27, modificado:582791.27); #2: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PARAJE LA GALLINITA EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 421013	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402286800	Proyecto de inversión	\$ 588,439.39	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588439.39, modificado:588439.39)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROL. POLICARPO GONZÁLEZ, BARRIO DE SANTIAGO, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 291627	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402286508	Proyecto de inversión	\$ 1,749,103.76	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749103.76, modificado:1749103.76)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENTO JUAREZ, LOCALIDAD DE ACATEMPA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 296498	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402291677	Proyecto de inversión	\$ 1,866,802.96	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866802.96, modificado:1866802.96)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACADA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 315973	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402286527	Proyecto de inversión	\$ 1,103,974.24	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103974.24, modificado:1103974.24)	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE BEATRIZ HERNÁNDEZ GARCÍA, BARRIO SAN LUCAS, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 290585	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402291730	Proyecto de inversión	\$ 1,974,426.37	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974426.37, modificado:1974426.37)	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO CENTRAL, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 316263	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402286591	Proyecto de inversión	\$ 1,600,702.69	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600702.69, modificado:1600702.69)	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA O DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 290810	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402286622	Proyecto de inversión	\$ 432,073.67	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432073.67, modificado:432073.67)	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 11, LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 290981	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402316625	Proyecto de inversión	\$ 913,452.08	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913452.08, modificado:913452.08)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS HACIA AL PARAJE LA BERIBLIA EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 420919	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402303849	Proyecto de inversión	\$ 1,142,158.45	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142158.45, modificado:1142158.45)	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS HACIA AL PARAJE TEXALCINGO EN LA LOCALIDAD DE TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 365494	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402314443	Proyecto de inversión	\$ 1,455,314.61	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455314.61, modificado:1455314.61)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS TERREROS, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 412415	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	
2023	4	GRO230402315131	Proyecto de inversión	\$ 673,410.68	(#1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, ipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673410.68, modificado:673410.68)	CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA SECUNDARIA BEATRIZ HERNÁNDEZ GARCÍA LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO, GRO. - 414845	12	Guerrero	61	Tixtla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	291764	5	750	750	0	(meta1: [unidad_medida:Kilometro, meta:0.71, meta_modificada:0.71])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PROLONGACION IDELFONSO LOPEZ PARRA BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CERRADA IDELFONSO LOPEZ PARRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE ESTA LA CANCHA DENOMINADA LOS CARLOS CERCA DE LA P, lon:-99.39081912, lat:17.5733083])	09-10-2023	28-10-2023
Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	365685	5	13230	11690	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.6, meta_modificada:409.6])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE LOTO COLONIA JARDINES DE TIXTLA, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CALLE FLOR DE LAS MARGARITAS Y CALLE FLOR DE BUGAMBILIAS, CALLE FLOR DE ADELFA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA ESCUELA, lon:-99.40548051, lat:17.56637134])	06-11-2023	02-12-2023
Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	291085	5	30	25	0	(meta1: [unidad_medida:Kilometro, meta:4.5, meta_modificada:4.5])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MATLALAPA, 39183 MATLALAPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION A L PARAJE XOMISLO, lon:-99.45546041, lat:17.5956947])	04-10-2023	04-11-2023
Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	414539	5	85	90	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.21, meta_modificada:919.21])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:6, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ATLACA, 39180 ATLACA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.37811611, lat:17.62416294])	13-11-2023	16-12-2023
Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	421013	5	750	750	0	(meta1: [unidad_medida:Kilometro, meta:0.89, meta_modificada:0.89])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIXTLA DE GUERRERO CENTRO, 39170 LA GALLINITA (RELLENO SANTARZO), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - GUERRERO Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA GLORIETA DE VICENTE GUERRERO GEU, lon:-99.37333811, lat:17.58789959])	04-12-2023	16-12-2023
Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	281637	5	75	75	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.15, meta_modificada:317.15])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PROLONGACION POLICARPO GONZALEZ BARRIO SANTIAGO, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA CHILAPA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MARTIN DE ARMENDARIZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE DE UN ESTABLO, lon:-99.40308115, lat:17.57178696])	04-10-2023	04-11-2023
Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	290498	5	1081	1064	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.1, meta_modificada:1300.1])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AXUXICO, LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD Y A UNOS 50 MTS D, lon:-99.36675486, lat:17.64392935])	04-09-2023	07-10-2023
Asistencia Social	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	315973	5	100	103	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.2, meta_modificada:180.2])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTACADA, 39198 LA ESTACADA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA CHILAPA Y CALLE HACIA LA LANGUIA, LA OBRA SE ENCUENTRA ALIN COSIADO DE LA CANCHA PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD, lon:-99.28844633, lat:17.59216259])	11-10-2023	16-12-2023
Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	290585	5	100	100	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:578.0, meta_modificada:578.0])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE IDELFONSO LOPEZ PARRA Y CALLE JESUS LEON DELGADO, CALLE RODOLFO A. BONILLA A LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA, lon:-99.39122984, lat:17.57424431])	11-09-2023	07-10-2023
Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	316263	5	684	600	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.2, meta_modificada:1077.2])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MELCHOR OSAMPO, CALLE JUSTO SALTERNO LA OBRA SE ENCUENTRA ALIN COSIADO DE LA CANCHA Y LA COMISARIA MUNI, lon:-99.29566703, lat:17.63992134])	16-10-2023	16-12-2023
Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	290810	5	55	50	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:124.34, meta_modificada:124.34])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE TOMAS VAZQUEZ ROQUEÑO Y CALLE NINOS HERDES, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINC, lon:-99.39529362, lat:17.5725123])	13-09-2023	14-10-2023
Educación	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	290881	5	209	200	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.14, meta_modificada:46.14])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE MURILLO BARRIO SAN ISIDRO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CERRADA ANGELA ESPRITU Y CALLE TLALOC, CALLE FLOR DE GARDENIAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHIL, lon:-99.40449507, lat:17.56387153])	18-09-2023	14-10-2023
Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	420919	5	644	640	0	(meta1: [unidad_medida:Kilometro, meta:1.76, meta_modificada:1.76])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE SE ENCUENTRA EL EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION AL PAR, lon:-99.29798887, lat:17.63701719])	20-11-2023	11-12-2023
Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	365494	5	1000	1000	0	(meta1: [unidad_medida:Kilometro, meta:2.14, meta_modificada:2.14])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLITA, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y CALLE TLAPACHALAPA LA OBRA INICIA A UNOS 100 MTS DE LA UNIDAD MEDICA DE ATENCION PRIORITARIA A VICTIMA, lon:-99.39313753, lat:17.5788829])	23-10-2023	18-11-2023
Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	412415	5	59	51	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:293.17, meta_modificada:293.17])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS TERREBOS, 39170 LOS TERREBOS (COLONIA GENERAL EUSEBIO GONZALEZ S.), TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y CALLE HACIA LA CANCHA TECHADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA, lon:-99.31674012, lat:17.58602374])	13-11-2023	11-12-2023
Educación	Sin Identificar	Municipio de Tlaxta de Guerrero	414845	5	195	190	0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0])	1	(geo: [cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE IDELFONSO LOPEZ PARRA BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO ENTRE CERRADA IDELFONSO LOPEZ PARRA Y CALLE ATLANCA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL SALON DE FIE S, lon:-99.39302943, lat:17.57237214])	20-11-2023	10-12-2023

1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
\$ 492,450.01	\$ 492,450.01	\$ 492,450.01	\$ 492,450.01	\$ 492,450.01	\$ 492,450.01	{} (meta: [unidad_medida:Kilometro, avance:0.71])	{2286835 proyecto_PROCESO, 2286835 proyecto_FIN, 2286835 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,606,491.89	\$ 1,606,491.89	\$ 1,606,491.89	\$ 1,606,491.89	\$ 1,606,491.89	\$ 1,606,491.89	{} (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.8])	{2303896 proyecto_INICIO, 2303896 proyecto_FIN, 2303896 proyecto_PROCESO, 2303896 proyecto_INICIO, 2303896 proyecto_PROCESO, 2303896 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,922,950.66	\$ 1,922,950.66	\$ 1,922,950.66	\$ 1,922,950.66	\$ 1,922,950.66	\$ 1,922,950.66	{} (meta: [unidad_medida:Kilometro, avance:4.5])	{2286652 proyecto_INICIO, 2286652 proyecto_PROCESO, 2286652 proyecto_INICIO, 2286652 proyecto_FIN, 2286652 proyecto_PROCESO, 2286652 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,856,194.38	\$ 1,856,194.38	\$ 1,856,194.38	\$ 1,856,194.38	\$ 1,856,194.38	\$ 1,856,194.38	{} (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.21])	{2315028 proyecto_PROCESO, 2315028 proyecto_INICIO, 2315028 proyecto_FIN, 2315028 proyecto_INICIO, 2315028 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 582,791.37	\$ 582,791.37	\$ 582,791.37	\$ 582,791.37	\$ 582,791.37	\$ 582,791.37	{} (meta: [unidad_medida:Kilometro, avance:1.96])	{2331374 proyecto_FIN, 2331374 proyecto_INICIO, 2331374 proyecto_PROCESO, 2331374 proyecto_PROCESO, 2331374 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 588,439.39	\$ 588,439.39	\$ 588,439.39	\$ 588,439.39	\$ 588,439.39	\$ 588,439.39	{} (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.15])	{2286800 proyecto_PROCESO, 2286800 proyecto_INICIO, 2286800 proyecto_FIN, 2286800 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,749,103.76	\$ 1,749,103.76	\$ 1,749,103.76	\$ 1,749,103.76	\$ 1,749,103.76	\$ 1,749,103.76	{} (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.1])	{2286508 proyecto_FIN, 2286508 proyecto_INICIO, 2286508 proyecto_FIN, 2286508 proyecto_PROCESO, 2286508 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,866,802.96	\$ 1,866,802.96	\$ 1,866,802.96	\$ 1,866,802.96	\$ 1,866,802.96	\$ 1,866,802.96	{} (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.2])	{2291677 proyecto_PROCESO, 2291677 proyecto_INICIO, 2291677 proyecto_PROCESO, 2291677 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,103,974.24	\$ 1,103,974.24	\$ 1,103,974.24	\$ 1,103,974.24	\$ 1,103,974.24	\$ 1,103,974.24	{} (meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:578.0])	{2286527 proyecto_PROCESO, 2286527 proyecto_INICIO, 2286527 proyecto_PROCESO, 2286527 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,974,426.37	\$ 1,974,426.37	\$ 1,974,426.37	\$ 1,974,426.37	\$ 1,974,426.37	\$ 1,974,426.37	{} (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1077.2])	{2291730 proyecto_INICIO, 2291730 proyecto_FIN, 2291730 proyecto_PROCESO, 2291730 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,600,702.95	\$ 1,600,702.95	\$ 1,600,702.95	\$ 1,600,702.95	\$ 1,600,702.95	\$ 1,600,702.95	{} (meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:124.34])	{2286591 proyecto_FIN, 2286591 proyecto_INICIO, 2286591 proyecto_PROCESO, 2286591 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 432,073.67	\$ 432,073.67	\$ 432,073.67	\$ 432,073.67	\$ 432,073.67	\$ 432,073.67	{} (meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.14])	{2286622 proyecto_INICIO, 2286622 proyecto_FIN, 2286622 proyecto_INICIO, 2286622 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 913,452.08	\$ 913,452.08	\$ 913,452.08	\$ 913,452.08	\$ 913,452.08	\$ 913,452.08	{} (meta: [unidad_medida:Kilometro, avance:1.76])	{2316625 proyecto_FIN, 2316625 proyecto_PROCESO, 2316625 proyecto_INICIO, 2316625 proyecto_PROCESO, 2316625 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,142,158.45	\$ 1,142,158.45	\$ 1,142,158.45	\$ 1,142,158.45	\$ 1,142,158.45	\$ 1,142,158.45	{} (meta: [unidad_medida:Kilometro, avance:2.14])	{2303849 proyecto_INICIO, 2303849 proyecto_FIN, 2303849 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 1,455,314.61	\$ 1,455,314.61	\$ 1,455,314.61	\$ 1,455,314.61	\$ 1,455,314.61	\$ 1,455,314.61	{} (meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:293.17])	{2314443 proyecto_INICIO, 2314443 proyecto_FIN, 2314443 proyecto_PROCESO, 2314443 proyecto_INICIO, 2314443 proyecto_PROCESO, 2314443 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
\$ 573,410.68	\$ 573,410.68	\$ 573,410.68	\$ 573,410.68	\$ 573,410.68	\$ 573,410.68	{} (meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:84.9])	{2315131 proyecto_INICIO, 2315131 proyecto_FIN, 2315131 proyecto_INICIO, 2315131 proyecto_PROCESO, 2315131 proyecto_FIN, 2315131 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Fuente de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
GRO230402286835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 492,450.01	\$ 492,450.01
GRO230402303896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,606,491.89	\$ 1,606,491.89
GRO230402286652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,922,950.66	\$ 1,922,950.66
GRO230402315028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,856,194.38	\$ 1,856,194.38
GRO230402331374	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	\$ 582,791.27	\$ 582,791.27
GRO230402331374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 0.10	\$ 0.10
GRO230402286800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 588,439.39	\$ 588,439.39
GRO230402286508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,749,103.76	\$ 1,749,103.76
GRO230402291677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,866,802.96	\$ 1,866,802.96
GRO230402286527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,103,974.24	\$ 1,103,974.24
GRO230402291730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,974,426.37	\$ 1,974,426.37
GRO230402286591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,600,702.95	\$ 1,600,702.95
GRO230402286622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 432,073.67	\$ 432,073.67
GRO230402316625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 913,452.08	\$ 913,452.08
GRO230402303849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,142,158.45	\$ 1,142,158.45
GRO230402314443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 1,455,314.61	\$ 1,455,314.61
GRO230402315131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 573,410.68	\$ 573,410.68

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO230402286835	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	PROLONGACION IDELFONSO LOPEZ PARRA BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CERRADA IDELFONSO LOPEZ PARRA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE ESTA LA CANCHA DENOMINADA LOS CARLOS CERCA DE LA P	-99.39081912	17.57330883
GRO230402303896	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	CALLE FLOR DE LOTO COLONIA JARDINES DE TIXTLA, 39175 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CALLE FLOR DE LAS MARGARITAS Y CALLE FLOR DE BUGAMBILIAS, CALLE FLOR DE ADELFA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA ESCUELA	-99.40648061	17.56637134
GRO230402286652	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Matlalapa	CALLE PRINCIPAL PUEBLO MATLALAPA, 39183 MATLALAPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION A L PARAJE XOMISLO	-99.45546041	17.5956947
GRO230402315028	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Atliaca	CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO ATLIACA, 39180 ATLIACA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS ADELANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MIGUEL HIDA	-99.37811617	17.65241894
GRO230402331374	Guerrero	Tixtla de Guerrero	La Gallinita [Relleño Sanitario]	CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIXTLA DE GUERRERO CENTRO, 39170 LA GALLINITA [RELLENO SANITARIO], TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA GLORIETA DE VICENTE GUERRERO QEU	-99.37333811	17.58789959
GRO230402286800	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	PROLONGACION POLICARPO GONZALEZ BARRIO SANTIAGO, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA CHILAPA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MARTIR DE ARMENDARIZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE UN ESTABLO	-99.40039115	17.57178666
GRO230402286508	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Acatempa	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACATEMPA, 39193 ACATEMPA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE AXUXUCO, LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD Y A UNOS 50 MTS D	-99.36675486	17.64392935
GRO230402291677	Guerrero	Tixtla de Guerrero	La Estacada	CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTACADA, 39198 LA ESTACADA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA CHILAPA Y CALLE HACIA LA LAGUNA, LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CANCHA PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALID	-99.28844633	17.59216525
GRO230402286527	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	CALLE BEATRIZ HERNANDEZ GARCIA BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CALLE IDELFONSO LOPEZ PARRA Y CALLE JESUS LEON DELGADO, CALLE RODOLFO A. BONILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA	-99.39122984	17.57424431
GRO230402291730	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Almolonga	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JUSTINO SALMERON LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA CANCHA Y LA COMISARIA MUNII	-99.29566703	17.63992134
GRO230402286591	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CALLE TOMAS VAZQUEZ RIQUEÑO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINC	-99.39529362	17.57726123
GRO230402286622	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	CALLE MURILLO BARRIO SAN ISIDRO, 39174 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CERRADA ANGELA ESPIRITU Y CALLE TLALOC, CALLE FLOR DE GARDENIAS LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHIL	-99.40449507	17.56387153
GRO230402316625	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Almolonga	CALLE ZARAGOZA PUEBLO ALMOLONGA, 39190 ALMOLONGA, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA QUE SE ENCUENTRA EL EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION AL PAR	-99.29798887	17.63787178
GRO230402303849	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	CALLE PRINCIPAL BARRIO VILLITA, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y , CALLE TLAPOCHINALAPA LA OBRA INCIA A UNO 100 MTS DE LA UNIDAD MEDICA DE ATENCION PRIORITARIA A VICTIMA	-99.39313753	17.5788829
GRO230402314443	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Los Terreros (Colonia General Eusebio González S.)	CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS TERREROS, 39170 LOS TERREROS (COLONIA GENERAL EUSEBIO GONZÁLEZ S.), TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CARRETERA TIXTLA - CHILAPA Y CALLE HACIA LA CANCHA TECHADA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA	-99.31674012	17.59802374
GRO230402315131	Guerrero	Tixtla de Guerrero	Tixtla de Guerrero	CALLE IDELFONSO LOPEZ PARRA BARRIO SAN LUCAS, 39172 TIXTLA DE GUERRERO, TIXTLA DE GUERRERO ENTRE CERRADA IDELFONSO LOPEZ PARRA Y CALLE APETLANCA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO LA OBRA SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL SALON DE FIES	-99.39302943	17.57237214

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
GRO230402286835	Kilómetro	0.71	0.71
GRO230402303896	Metros Cuadrados	409.8	409.8
GRO230402286652	Kilómetro	4.5	4.5
GRO230402315028	Metros Cuadrados	919.21	919.21
GRO230402331374	Kilómetro	0.98	0.98
GRO230402286800	Metros Cuadrados	317.15	317.15
GRO230402286508	Metros Cuadrados	1300.1	1300.1
GRO230402291677	Metros Cuadrados	180.2	180.2
GRO230402286527	Metros lineales	578	578
GRO230402291730	Metros Cuadrados	1077.2	1077.2
GRO230402286591	Metros lineales	124.34	124.34
GRO230402286622	Metros Cuadrados	46.14	46.14
GRO230402316625	Kilómetro	1.76	1.76
GRO230402303849	Kilómetro	2.14	2.14
GRO230402314443	Metros lineales	293.17	293.17
GRO230402315131	Metros lineales	54	54

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
GRO230402286835	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-56	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 492,450.01	492450.01
GRO230402303896	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-60	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 1,606,491.89	1606491.89
GRO230402286652	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-54	CESFRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 1,922,950.66	1922950.66
GRO230402315028	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-62	FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 1,856,194.38	1856194.38
GRO230402331374	Obra	MTG-FAISMUN-INT-2023-AD-65	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 582,791.37	582791.37
GRO230402286800	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-55	FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 588,439.39	588439.39
GRO230402286508	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-50	LHIA PAZ SERRANO	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 1,749,103.76	1749103.76
GRO230402291677	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-57	CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 1,866,802.96	1866802.96
GRO230402286527	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-51	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 1,103,974.24	1103974.24
GRO230402291730	Obra	MTG-FAISMUN-2023-INV3-58	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 1,974,426.37	1974426.37
GRO230402286591	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-52	CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA JAMCES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 1,600,702.95	1600702.95
GRO230402286622	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-53	FLOR DE ONASIS GALVEZ PATOLZIN	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 432,073.67	432073.67
GRO230402316625	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-64	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 913,452.08	913452.08
GRO230402303849	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-59	CESFRA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 1,142,158.45	1142158.45
GRO230402314443	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-61	NATIVIDAD JIMÉNEZ GARCÍA	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 1,455,314.61	1455314.61
GRO230402315131	Obra	MTG-FAISMUN-2023-AD-63	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO	\$ 573,410.68	573410.68

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
GRO230402286835	2023	4	Kilómetro	0.71	0.71	0.71	100
GRO230402303896	2023	4	Metros Cuadrados	409.8	409.8	409.8	100
GRO230402286652	2023	4	Kilómetro	4.5	4.5	4.5	100
GRO230402315028	2023	4	Metros Cuadrados	919.21	919.21	919.21	100
GRO230402331374	2023	4	Kilómetro	0.98	0.98	0.98	100
GRO230402286800	2023	4	Metros Cuadrados	317.15	317.15	317.15	100
GRO230402286508	2023	4	Metros Cuadrados	1300.1	1300.1	1300.1	100
GRO230402291677	2023	4	Metros Cuadrados	180.2	180.2	180.2	100
GRO230402286527	2023	4	Metros lineales	578	578	578	100
GRO230402291730	2023	4	Metros Cuadrados	1077.2	1077.2	1077.2	100
GRO230402286591	2023	4	Metros lineales	124.34	124.34	124.34	100
GRO230402286622	2023	4	Metros Cuadrados	46.14	46.14	46.14	100
GRO230402316625	2023	4	Kilómetro	1.76	1.76	1.76	100
GRO230402303849	2023	4	Kilómetro	2.14	2.14	2.14	100
GRO230402314443	2023	4	Metros lineales	293.17	293.17	293.17	100
GRO230402315131	2023	4	Metros lineales	54	54	54	100

1. Título del conjunto
2. Contexto
3. Metodología

Destino del Gasto Entidades Federativas
Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.

ETIQUETA	DESCRIPCIÓN
CICLO	Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE	Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO	Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fueron migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA	Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a lo largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO	El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normalidad_Vigente .
FUENTES_FINANCIAMIENTO	Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - ipo_recurso: identifica la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recursos (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx . - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE	Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE	Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE	Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Recursos/files/guia_criterios.pdf .
CLASIFICACION	Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Transportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION	Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA	Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO	Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA	Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES	Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES	Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS	Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS	Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA	Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEORREFERENCIAS	Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - direccion: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO	Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO	Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO	Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO	Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO	Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO	Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO	Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS	Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - ipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - cotizante: nombre, denominación o razón social de quien realizó la cotización.
AVANCES_FISICOS	Campo en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros lineales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS	Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances. Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución
FLUJO	1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o biografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".